



# 绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称	原州区2023年农村联户道路硬化工程			项目负责人及电话	段晓东138*****			
主管部门	原州区住建交通局116422210101624842			实施单位	固原市原州区住房城乡建设和交通局			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	3562	3562	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	3562	3562					
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	路线分布于原州区开城镇、彭堡镇、张易镇、头营镇、河川乡等8个乡镇57个村组新建宽2.5/3米联户道路114公里。采用水泥混凝土路面。路面结构:(1)18cm水泥混凝土面层+20cm级配砂砾基层,路面总厚度38cm。(2)15cm水泥混凝土面层+15cm级配砂砾基层,路面总厚度30cm。采用乡村巷路设计标准,设计时速15km/h,路基宽度为2.5m、3.0m、3.5m,相应的路面宽度为2.0m、2.5m、3.0m,路肩宽度0.25m。			路线分布于原州区开城镇、彭堡镇、张易镇、头营镇、河川乡等8个乡镇57个村组新建宽2.5/3米联户道路114公里。采用水泥混凝土路面。路面结构:(1)18cm水泥混凝土面层+20cm级配砂砾基层,路面总厚度38cm。(2)15cm水泥混凝土面层+15cm级配砂砾基层,路面总厚度30cm。采用乡村巷路设计标准,设计时速15km/h,路基宽度为2.5m、3.0m、3.5m,相应的路面宽度为2.0m、2.5m、3.0m,路肩宽度0.25m。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	道路硬化***公里	20	114公里	114公里	20	
		质量指标	指标1:项目(工程)自验合格率(100%)	10	100%	100%	10	
		时效指标	指标1:项目(工程)完成及时率(100%)	10	100%	100%	9	
		成本指标	指标1:成本控制率(≤预算)	10	3562	3562	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	指标1:受益人数(人)	20	31280	31280	20	
		可持续影响指标	指标1:使用年限*年	10	10	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:项目区人口满意度%	10	96%	96%	9	
总分				100		98		